

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาป้องกัน กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานผลการติดตาม แผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านตลอดสาย ม.2	91,000	84,180	6,820	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
2	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านน้ำแคม-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม	140,000		0	กองช่าง		/		
3	โครงการวางท่อระบบประปาใหม่ทั้งหมดตลอดสาย ม.5	124,000	120,000	4,000	กองช่าง		/		
4	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	37,400	37,400		กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำแคม	50,000	50,000	0	สำนักปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
6	โครงการอาหารเสริม (นม)	1,007,000	454,269	552,731	สำนักปลัด		/		
7	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึกทักษะในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน	20,000	19,500	500	สำนักปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์