



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

ที่ ลย 75301.1 / 179

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง รายงานผลแผนดำเนินงานและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลแผนดำเนินงานและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568)

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ลักษณะเป็นการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ในปีงบประมาณ 2568 และประกาศใช้ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดทำรายงานผลแผนดำเนินงานและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมได้ทราบต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

- การดำเนินงานโครงการหมวดโครงสร้างพื้นฐานบางรายการยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณานำผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ


2. ร่วมพิจารณาปรับปรุง กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานให้สำเร็จตามแผนฯ

ในปีงบประมาณต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางธนพร ศรีกระทุม)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 

(นางสาววารุณี ไชยเลิศ)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.น้ำแคม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568

(1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามในสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10	1,105,000	10	12,221,185	10	12,221,185	9	2,326,185
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	15	13,446,200	3	338,800	3	338,800	3	338,800
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน	6	72,800	6	974,219	-	-	6	839,669
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา	2	180,000	1	120,000	1	120,000	1	101,450
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	2,923,590	2	167,000	2	167,000	2	182,330
6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	215,000	-	-	-	-	-	-
รวม	47	17,942,590	22	13,821,204	16	12,846,985	21	3,788,434

แผนและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง พาราแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง ลย.ถ. 54-011 สายบ้านน้ำแคว-บ้าน หาดเจริญ บ้านน้ำแคว หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคว อำเภอท่าลี่ จังหวัด เลย จัดซื้อวัสดุคัดเลือกหรือ ถูกรังพร้อมมือกลองสำหรับถนน เพื่อการเกษตร บ้านน้ำแคว หมู่ ที่ 1 ตำบลน้ำแคว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	ความสะอาดในการคมนาคมและ ขนถ่ายสินค้าการเกษตร	9,895,000	(ต.ค.-มี.ค.68)	/				
2	โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวง ท้องถิ่น ที่ ลย.ถ.54-017	ความสะอาดในการคมนาคมและ ขนถ่ายสินค้าการเกษตร	116,858	(ต.ค.-มี.ค.68)	/			116,858	
3	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็กห้วยนกกก	ความสะอาดในการคมนาคมและ ขนถ่ายสินค้าการเกษตร	493,327	(ต.ค.67-มี.ค.68)	/			493,327	
4	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน น้ำแควได้ จุดที่ 1 วังยาง	ความสะอาดในการคมนาคมและ ขนถ่ายสินค้าการเกษตร	499,000	(ต.ค.67-มี.ค.68)	/			499,000	

แผนและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน น้ำแควใต้ จุดที่ 2 นายอิน กัลยา	ความสะอาดในการคมนาคมและ ขนถ่ายสินค้าการเกษตร	456,000	(ต.ค.67-มี.ค.68)	/			456,000	
6	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 1	ความสะอาดในการคมนาคมและ ขนถ่ายสินค้าการเกษตร	280,000	(ต.ค.67-มี.ค.68)	/			280,000	
7	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 3	ความสะอาดในการคมนาคมและ ขนถ่ายสินค้าการเกษตร	100,000	(ต.ค.67-มี.ค.68)	/			100,000	
8	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 5 (2 จุด)	ความสะอาดในการคมนาคมและ ขนถ่ายสินค้าการเกษตร	90,000	(ต.ค.67-มี.ค.68)	/			90,000	
9	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 6	ความสะอาดในการคมนาคมและ ขนถ่ายสินค้าการเกษตร	280,000	(ต.ค.67-มี.ค.68)	/			280,000	
10	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	น้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับ ประชาชน	11,000	(ม.ค.68)	/			11,000	

2. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งให้กับชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน ม.1,3 และ 6	ประชาชนอบอุ่นใจ มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	282,800	(ธ.ค.67-ม.ค.68)	/			282,800	

แผนและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	จัดซื้อเลื่อยยนต์	ตัดกิ่งไม้ให้ความสะดวกในการ คมนาคม	16,000	(ม.ค.68)	/			16,000	
3	จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	40,000	(ม.ค.68)	/			36,050	

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรอบต.น้ำแคม	บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ	250,000	(มี.ค.68)	/			115,450	
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานได้ด, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ความสะดวกในการให้บริการ ประชาชน	24,100	(ม.ค.68)	/			24,100	
3	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานกองคลัง	ความสะดวกในการให้บริการ ประชาชน	22,410	(ม.ค.68)	/			22,410	
4	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เด็กมีพัฒนาการสมวัย	484,409	(ต.ค.-มี.ค.68)	/			484,409	

แผนและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด ผนัง สำนักลี้ด	ความสะอาดในการให้บริการ ประชาชน	19,500	(ม.ค.68)	/			19,500	
6	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะห้องประชุม สำนักลี้ด		173,800	(ม.ค.68)	/			173,800	

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาวีรยสาธิตส์	ความสามัคคีในชุมชน พันักย ยาเสพติด	120,000	(ก.พ.68)	/			101,450	

5. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	สืบสานวัฒนธรรม	15,000	(ม.ค.68)	/			21,730	

แผนและความก้าวหน้าในด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนภายในตำบลน้ำแคว	เด็กและผู้ปกครองใน ศพด.น้ำแคว และ ศพด. ปากยาง ได้รับความสะดวกในการสอนและ พัฒนาการที่ดีแก่เด็ก	102,000	(ต.ค.67-มี.ค.68)		/			
3	โครงการลดหย่อนภาษี	สืบสานวัฒนธรรม	50,000	(พ.ย.68)	/			58,600	

6. ยุทธศาสตร์ ด้าน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
-									