

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิบูลย์ คำพรหม	47,000	47,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิจิตรา ไสภากักดี	27,000	27,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหนู ปัญญาอ้วน	60,000	60,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยขอนแก่น	53,000	53,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกรมทาง-นาใต้	123,000	123,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโปร่งคำ	220,000	220,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
7	โครงการซ่อมแซมประตูน้ำฝายห้วยน้ำแคมและคลองระบบน้ำฝายชัย	77,000	77,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
รวม		607,000	607,000						

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตน้ำแคว-หาดเจริญ	3,780,000	3,780,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
2	โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตน้ำแคว-รพ.สต.น้ำแคว	1,750,000	1,750,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยด้าย-กำพี้	4,590,000	4,590,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
	รวม	10,120,000	10,120,000						

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(โครงการเพิ่มเติมจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประเภทย่อยขาดเงินสะสม)

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว	79,000	79,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
2	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยลึก-สามขา	48,700	48,700	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
3	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายอ่างเก็บน้ำเขาสามใต้	40,600	40,600	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
4	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย นาข้าว	42,500	42,500	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
5	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยส้มผ่อ	53,600	53,600	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
6	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยเตือ-ร่องชำ	51,800	51,800	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
7	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ร่องชำ-ห้วยด้าย	21,600	21,600	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
8	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ร่องฝิ่งหมี่	13,500	13,500	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
9	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย หนองกกไฮ	13,500	13,500	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
10	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย โพนแสนตาล้อม	44,300	44,300	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
11	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยสามขา-ห้วยส้มผ่อ	16,000	16,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
12	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ศาลเจ้าปู่เหนือ-บ้านน้อยโนน	10,400	10,400	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
13	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย วัดภูทองหนองหวาย	14,600	14,600	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
14	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยลึก	14,600	14,600	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
15	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยน้ำแคมใต้	62,500	62,500	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
16	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ชำชัก	64,700	64,700	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
17	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยผูก-โคกใหญ่	61,000	61,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
18	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ชำหลอด	48,700	48,700	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
19	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยเหี้ย	33,900	33,900	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
20	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย กกกอก	39,400	39,400	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
21	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยหมากแห้ง	115,900	115,900	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
22	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ภูฝิ่น	28,300	28,300	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
23	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยวงคุ	42,500	42,500	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
24	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยสามตำลึง	39,400	39,400	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
25	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยสี่เสียด	59,200	59,200	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
26	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยย่างพาน	19,700	19,700	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
27	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยขุมมัน	41,300	41,300	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
28	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยโป่งคำ	60,400	60,400	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
29	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำห้วยนกกก	4,000	4,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
30	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยพระน้อย	23,700	23,700	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
31	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย หาดอ	18,900	18,900	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
32	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยมุ่น	10,400	10,400	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
33	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยขี้เหล็ก	6,200	6,200	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
34	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยหมูเฝ้า 1	16,000	16,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
35	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยหมูเฝ้า 2	12,300	12,300	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
36	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย หาดดอกอ้อ	2,900	2,900	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
37	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยดอกอ้อ	4,400	4,400	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
38	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยหมากน้อย	15,100	15,100	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
39	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยตาตชีว	72,100	72,100	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
40	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยโป่งสูง	21,500	21,500	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
41	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยโป่งช้าง	59,200	59,200	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
42	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยตาตน้อย	19,700	19,700	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
43	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยผึ้ง	8,900	8,900	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
44	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ร่องขอนแก่น	19,700	19,700	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
45	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ร่องกระเจียน	4,900	4,900	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
46	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย สวนมอญใต้	20,900	20,900	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
47	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย สวนมอญเหนือ	19,000	19,000	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
48	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยยางใต้	30,200	30,200	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
49	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยยางเหนือ	20,900	20,900	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
50	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยศาลา	69,600	69,600	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
51	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยน้ำเลา	80,800	80,800	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
52	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยด้อมใหญ่	60,400	60,400	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
53	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยพานหมุ่	21,500	21,500	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
54	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยยาง	52,400	52,400	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
55	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ภูกระดอม	77,700	77,700	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
56	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ร่องโป่ง	39,900	39,900	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
57	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ร่องดินเป็ด	10,400	10,400	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
58	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย ร่องป่าไร่	20,900	20,900	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
59	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สาย หนองห่ม	66,600	66,600	0	กองช่าง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
รวม		2,092,700	2,092,700	-					

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,862,400	7,862,400	0	กองคลัง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,800,000	4,800,000	0	กองคลัง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	0	กองคลัง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สป.สข.)	100,000	100,000	0	กองคลัง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
5	เงินสมทบกองทุนทดแทน	10,000	10,000	0	กองคลัง			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
6	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	100,000	100,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	20,000	20,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
8	โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	50,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
9	อุดหนุนการดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000		120,000	สำนักงานปลัด	/			ไม่มีการขอรับเงิน อุดหนุน
10	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนตำบล น้ำแคม	63,660	63,660	0	สำนักงานปลัด	/			สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
11	โครงการอบรมพัฒนาอาชีพสตรีการทำขนมไทย	15,000		15,000	สำนักงานปลัด	/			ไม่ดำเนินการ
12	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	30,000	30,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
13	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	30,000	30,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
14	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One	20,000		20,000	สำนักงานปลัด	/			ไม่ดำเนินการ
15	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ	30,000	30,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
16	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยว	30,000		30,000	สำนักงานปลัด	/			ไม่ดำเนินการ
17	อุดหนุนอำเภอท่าลี่ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	18,000	18,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

18	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	180,400	180,400	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตามวัตถุประสงค์
รวม		13,539,460	13,354,460	185,000					

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใช้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	20,000	20,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตามวัตถุประสงค์
2	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตามวัตถุประสงค์
3	โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565	10,000		10,000	สำนักงานปลัด	/			ไม่ดำเนินการ
4	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร	20,000		20,000	สำนักงานปลัด	/			ไม่ดำเนินการ

5	โครงการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม	250,000	250,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตามวัตถุประสงค์ (โอนเพิ่ม130,000)
6	โครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	200,000	0	กองคลัง			/	สำเร็จตามวัตถุประสงค์
รวม		525,000	495,000	30,000					

4. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	50,000	36,420	13,580	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตามวัตถุประสงค์
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเด็กเข้าร่วมแข่งขัน	12,000		12,000	สำนักงานปลัด	/			ไม่ดำเนินการ
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวในตำบลน้ำแคม	100,000		100,000	สำนักงานปลัด	/			ไม่ดำเนินการ
รวม		162,000	36,420	125,580					

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
2	โครงการจัดงานวันแม่ 12 สิงหาคม	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
3	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	48,590	48,590	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
4	โครงการประชุมผู้ปกครองและให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็กสำหรับผู้ ปกครองฯ	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปากยาง	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	306,150	306,150	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
7	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ	1,659,000	1,659,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
8	โครงการเทศกาลสงกรานต์สืบสาน ประเพณีแห่หลวงปู่คำ	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์

9	โครงการลอยกระทง	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
10	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เข้าพรรษา	15,000	15,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
11	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านน้ำแคว	10,000	10,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
12	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานดอกฝ้าย บาน สืบสานวัฒนธรรมไทย	30,000	30,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
รวม		2,128,740	2,128,740	-					

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	30,000	30,000	0	สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนและกิจการ ทั่วไปของจิตอาสาภัยพิบัติ	50,000		50,000	สำนักงานปลัด	/			ไม่ดำเนินการ
แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
3	โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	20,000		20,000	สำนักงานปลัด	/			ไม่ดำเนินการ
4	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000	10,000		สำนักงานปลัด			/	สำเร็จตาม วัตถุประสงค์
รวม		110,000	40,000	70,000					