

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานงบประมาณ 2566 ที่ได้รับและการเบิกจ่ายข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสำรวย กุลสิม หมู่ที่ 1	24,000	24,000	0		/		มิ.ย.-ก.ย. 66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านดาบประวิทย์ คำมูล หมู่ที่ 3	134,520	134,520	0	/			มิ.ย.-ก.ย. 66	กองช่าง	
3	โครงการทำฝายปิดรางระบาย คล.ถนน สายหน้าวัดสว่างวีระพานายจรัส อารมณ สระ ม.4	29,000	29,000	0	/			มิ.ย.-ก.ย. 66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งระบบท่อกระจาย น้ำหมู่บ้าน บ้านปากยาง หมู่ 6	150,000	150,000	0				มิ.ย.-66	กองช่าง	
5	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต รหสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 54-009ถนนสายหน้าวัดบ้านหวายด้าย หมู่ ที่ 5บ้านหวายผูก ตำบลน้ำแคม	5,900,000		5,900,000		/		มิ.ย.-ก.ย. 66	กองช่าง	
6	ปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) 4 ตัว	77,000	77,000	0	/			ก.ค.-66	กองช่าง	
7	โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคาร สำนักงาน(ห้องคลัง) องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำแคม	33,700	33,700	0	/			ก.ค.-66	กองช่าง	

8	โครงการต่อเติมห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคว	135,000	135,000	0	/			ก.ค.-66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว	170,800	170,800		/			ก.ค.-66	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
10	โครงการวางท่อประปาใหม่ทั้งหมดตลอดสาย ม.2	91,000	91,000	0	/			มิ.ย.-66	กองช่าง	
11	โครงการวางท่อประปาใหม่ทั้งหมดตลอดสาย ม.5	124,000	124,000	0	/			มิ.ย.-66	กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	8,167,600	7,687,300	480,300	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
2	โครงการจ่ายเบี้ยผู้พิการ	4,889,200	4,450,200	439,000	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,000	42,000	18,000	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	100,000	100,000	0	/			ม.ค.-66	สำนักปลัด	

5	โครงการคนปลอดภัย สู้โควิดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	20,000	0	/			มิ.ย.-66	สำนักปลัด	
6	จัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	50,000	0	/			มิ.ย.-66	สำนักปลัด	
7	โครงการจ้างเหมาบริการส่งนักเรียนภายในตำบลน้ำแคม	75,600	75,600	0	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดเลย	30,000	30,000	0	/			มิ.ย.-66	สำนักปลัด	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
9	อุดหนุนโรงเรียนสาธิตวิทยาโครงการ TO BE NUMBER ONE	20,000	20,000	0	/			มิ.ย.-66	สำนักปลัด	
10	อุดหนุนอำเภอท่งศรีโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและดำรงไว้ซึ่งสถาบันของชาติ	30,000	30,000	0	/			ก.ค.-66	สำนักปลัด	
11	อุดหนุนอำเภอท่งศรีโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	18,000	18,000	0	/			ก.ค.-66	สำนักปลัด	
12	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษารัชกาลที่ 10	5,000	5,000	0	/			ก.ค.-66	สำนักปลัด	
13	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	10,000	10,000	0	/			มี.ค.-66	สำนักปลัด	

14	ซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต	13,000	13,000	0	/			มี.ค.-66	สำนักปลัด	
15	คอมพิวเตอร์ All In one	20,000	20,000	0	/			มี.ค.-66	กองคลัง	
16	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	40,000	5,000	0	/			ม.ค. เม.ย.66	สำนักปลัด	
17	ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	0	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	324,920	324,920	0	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
2	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,500	163,272	2,228	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
3	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000	3,000	7,000	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
4	เครื่องพิมพ์หมอกควัน	59,000	59,000	0	/			มี.ค.-66	สำนักปลัด	
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	31,700	31,700	0	/			มี.ค.-66		
6	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 15,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	25,700	25,700	0	/			มี.ค.-66		

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล น้ำแคว	50,000	50,000	0	/			มี.ค.-66	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	60,000	5,400	54,600	/			มี.ค.-66	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	22,600	14,690	7,910	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	15,000	15,000	0	/			ม.ค.-66	สำนักปลัด	
3	อาหารกลางวัน ศพด.จำนวน 2 แห่ง	420,300	420,300	0	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
4	อาหารเสริม(นม)ศพด.จำนวน 2 แห่ง	126,198	126,198	0	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาอาหารกลางวันโรงเรียน(สพฐ.)	1,857,500	1,857,500	0	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาอาหารเสริม(นม)สพฐ.	1,857,500	1,857,500	0	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	

7	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายหัว ศพด. 2 แห่ง	108,800	108,800	0	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	
8	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	5,000	5,000	0	/			ส.ค.-66	สำนักปลัด	
9	โครงการเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไหลบัวคู่	50,000	50,000	0	/			เม.ย.-66	สำนักปลัด	
10	โครงการลอยกระทง	30,000	30,000	0	/			พ.ย.-66	สำนักปลัด	
11	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	15,000	15,000	0	/			ก.ค.-66	สำนักปลัด	
12	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	30,000	30,000	0	/			ต.ค.65-กย.66	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000	10,000	0	/			ส.ค.-66	สำนักปลัด	
2	สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอลำทะลุ จังหวัดเลย	95,000	95,000	0	/			มี.ค.-66	สำนักปลัด	
3	โครงการปรับปรุงข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบลน้ำแคม	95,000	95,000	0	/			เม.ย.-66	กองช่าง	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมสามารถดำเนินการโครงการได้ครบถ้วน แต่ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนไม่คล่อง เนื่องจากติดข้อจำกัดด้านงบประมาณ เงินรายได้และเงินจัดสรรไม่ตรงตามที่ประมาณการไว้ จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ต้องรอนงบประมาณจัดสรรก้อน

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนการใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ โดยใช้การดำเนินการที่ผ่านมาเป็นแนวทาง
2. ควรกำกับเร่งรัด ให้แต่ละส่วนราชการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แผนการใช้จ่าย อย่างเคร่งครัด